

# Heater

## New Installation Checklist

Please read the Installation and User's Guide carefully and review the checklist below before installing heater. The heater **MUST** be tested before connecting it to any remote controllers or switches. If you have problems or questions, please call Pentair Water Pool and Spa, Inc. Customer Service at 1-800-831-7133.

	Page(s)		
	Max-E-Therm	MasterTemp	MasterTemp (AU)
<b>Electrical Checks</b>			
<input type="checkbox"/> Check for loose connections on wiring harness and safety switches	30	30	20
<input type="checkbox"/> Check for correct power to heater (120V or 240V)	28	28	18
<input type="checkbox"/> Check that fireman's switch or time clock/remote is correctly wired (24V)	29	29	19
<b>Gas Checks</b>			
<input type="checkbox"/> Check that heater and gas supply match	13	13	13
<input type="checkbox"/> Check that gas supply pipe is correct type and diameter	13-14	13-14	13
<input type="checkbox"/> Check that gas valve(s) are turned on	33	33	N/A
<input type="checkbox"/> Check that there are no gas leaks and that heater passes gas pressure test	15	15	14
<input type="checkbox"/> Check gas pressure on inlet side of heater gas valve	15	15	14
<b>Water Checks</b>			
<input type="checkbox"/> Check that water piping is correctly connected to the manifold	11-12	11-12	11-12
<input type="checkbox"/> Check that correct pressure relief valve has been installed (if code requires it)	45	45	35
<input type="checkbox"/> Check for correct location of chemical feeder	12	12	12
<input type="checkbox"/> Check pressure switch adjustment	34	34	24
<b>Start-up Checks</b>			
<input type="checkbox"/> Check circuit breaker	28	28	18
<input type="checkbox"/> Check main circulator pump	11-12	11-12	11-12
<input type="checkbox"/> Check that system valves are correctly set	11-12	11-12	11-12
<input type="checkbox"/> Check water chemistry	47-48	47-48	37-38
<input type="checkbox"/> Check that filter has been cleaned and/or backwashed			

### Pentair Water Pool and Spa, Inc.

© 2010 Pentair Water Pool and Spa, Inc. All rights reserved.  
 1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 • (800) 831-7133 • (919) 566-8000  
 10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 • (800) 831-7133 • (805) 553-5000  
 S396-I (Rev. C 07/07/10)



# Liste de contrôle des nouvelles installations - Chauffe-piscine/chauffe-spa

Lire attentivement la notice d'utilisation et étudier la liste de contrôle avant de procéder à l'installation du chauffe-piscine/chauffe-spa. Ce chauffe-piscine/chauffe-spa DOIT être contrôlé avant de le brancher sur une télécommande ou sur un interrupteur. Pour tout problème ou question, appeler le service à la clientèle Pentair Water Pool and Spa, Inc. en composant le 1 800 831-7133.

	Page(s)		
	Max-E-Therm	MasterTemp	MasterTemp (AU)
<b>Vérifications électriques</b>			
<input type="checkbox"/> S'assurer que les connexions des faisceaux électriques et des interrupteurs de sécurité ne sont pas desserrées	30	30	20
<input type="checkbox"/> S'assurer que le chauffe-piscine/chauffe-spa est bien alimenté en courant électrique (120 volts ou 240 volts)	28	28	18
<input type="checkbox"/> S'assurer que l'interrupteur de coupure pompier ou que le programmeur/la télécommande sont correctement câblés (24 volts)	29	29	19
<b>Vérifications du gaz</b>			
<input type="checkbox"/> S'assurer que l'alimentation en gaz et que celle du chauffe-piscine/chauffe-spa sont les mêmes	13	13	13
<input type="checkbox"/> S'assurer que le tuyau d'alimentation en gaz est du bon type et du bon diamètre	13-14	13-14	13
<input type="checkbox"/> S'assurer que le ou que les robinets de gaz sont ouverts	33	33	N/A
<input type="checkbox"/> S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de gaz et que le chauffe-piscine/chauffe-spa a passé le contrôle de la pression de gaz	15	15	14
<input type="checkbox"/> Vérifier la pression du gaz côté arrivée du robinet de gaz du chauffe-piscine/chauffe-spa	15	15	14
<b>Vérifications de l'eau</b>			
<input type="checkbox"/> S'assurer que les tuyauteries d'eau sont correctement branchées sur la tubulure	11-12	11-12	11-12
<input type="checkbox"/> S'assurer que la bonne soupape de sûreté a été posée (si les codes l'exigent)	45	45	35
<input type="checkbox"/> Vérifier le bon emplacement du doseur de produits chimiques	12	12	12
<input type="checkbox"/> Vérifier le réglage du manostat	34	34	24
<b>Vérifications de mise en service</b>			
<input type="checkbox"/> Vérifier le disjoncteur	28	28	18
<input type="checkbox"/> Vérifier la pompe de circulation principale	11-12	11-12	11-12
<input type="checkbox"/> S'assurer que les robinets du système sont correctement réglés	11-12	11-12	11-12
<input type="checkbox"/> Vérifier la composition chimique de l'eau	47-48	47-48	37-38
<input type="checkbox"/> S'assurer que le filtre a bien été lavé et/ou bien lavé à contre-courant			

## Pentair Water Pool and Spa, Inc.

© 2010 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Tous droits réservés.

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 • (800) 831-7133 • (919) 566-8000

10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 • (800) 831-7133 • (805) 553-5000

S396-I (Rev. C 07/07/10)

